

PROGRAMA DE OBRA
REHABILITACION DE PISO CERAMICO ENEF
HERMOSILLO, SONORA

CONS.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
							20-MAYO-2020	21-MAYO-2020	22-MAYO-2020	23-MAYO-2020	24-MAYO-2020	25-MAYO-2020
		ALBAÑILERIAS				\$102,864.12						
1	1.01	DEMOLICION, RETIRO Y CONFINAMIENTO DE PISO CERAMICO EN DIRECCION DE ENEF; EN AREA COMUN. INCLUYE DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	114.00	\$ 74.10	\$8,447.40	1					
2	1.02	PREPARACION PARA RECIBIR NUEVO PISO CERAMICO EN AREA YA MENCIONADA. INCLUYE DEMOLICION, REMOCION Y RETIRO DE PEGA PISO DAÑADO, SUELTO O FACIL DE DESPRENDER, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	114.00	\$ 57.00	\$6,498.00		1				
3	1.03	REHABILITACION DE NIVELACION EN LOSA DE DIRECCION DE ENEF. INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO Y CONFINAMIENTO DE CAPA NIVELANTE EXISTENTE EN PISO, DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO, INSTALACION DE NUEVA CAPA NIVELANTE CON LIMPIEZA DE AREA AFECTADA, INSTALACION DE MUESTREO Y VENAS PARA REGLEO, INSTALACION DE MORTERO QUIMICO PARA ADHESION DE NUEVA CAPA NIVELANTE, CAPA NIVELANTE AFIBRATADA DE MESCLA COCEMENTO, ARENA Y FIBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	37.00	780.95	\$28,895.22		1				
4	1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AREA MENCIONADA, (IMITACION MADERA), MARCA VITROMEX, MODELO: OLMO AMERICAN 18X60, O SIMILAR. INCLUYE PEGAPISO, BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m²	114.00	\$ 517.75	\$59,023.50			1	1	1	
5	1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO PERIMETRAL EN AREA MENCIONADA, MATERIAL: PISO CERAMICO (IMITACION MADERA), MARCA VITROMEX, MODELO: OLMO AMERICAN 18X60, O SIMILAR. INCLUYE CORTES, PEGAPISO, BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	87.00	\$ 161.50	\$14,050.50						1



ING. FERNANDO LOPEZ ROBINSON
DIRECTOR GENERAL
ELENIN DESARROLLOS SA de CV