



## **JUNTA DE ACLARACIONES**

### **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPO-926059937-002-2021**

**“1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA.- (21-GSE-008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ”.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **13:00 horas** del día **16 de Marzo de 2021**, se reunieron en la sala de juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris, en esta ciudad, los servidores públicos, licitantes e invitados que se relacionan al final de la presente minuta, con el propósito de aclarar las dudas derivadas tanto de la visita al sitio de realización de los trabajos, como de las bases expedidas particularmente para esta licitación.

Preside este acto el ING. LUIS ARMANDO SANDOVAL AGUILAR Analista de costos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

A continuación se dan a conocer las aclaraciones por parte de los funcionarios del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública que deberán de tomar en cuenta en la preparación de sus propuestas:

#### **LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:**

1. El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el día **22 de Marzo de 2020**, iniciando a las **15:00 horas**, se recomienda a los licitantes procurar estar al menos quince minutos antes de que inicie el evento, ya que a las 15:00 horas en punto las puertas de la sala donde se desarrollará el acto, serán cerradas, por lo tanto cualquier licitante que se presente después de esta hora, no podrá presentar su respectiva propuesta, sin responsabilidad para la Convocante.
2. Todas las menciones en cuanto a marcas y modelos de los diferentes insumos en la descripción de los conceptos del Catálogo, son solo a manera de referencia en cuanto a especificaciones y calidad, por lo tanto, el licitante podrá proponer cualquier otra marca con especificaciones y calidad similar.
3. El plazo de ejecución de la obra será de **75 días** naturales con fecha de inicio **01 de Abril de 2021** y fecha de terminación **14 de Junio de 2021**, lo que deberán considerar para la elaboración de los programas.



4. Se considerará una distancia promedio de 11 Km. para los conceptos donde se indique retiro de material producto de excavaciones, demoliciones, escombros, fuera de la obra al banco de tiro permitido por las autoridades.
5. Hubo algunos cambios en el Proyecto de la obra por lo que el proyecto definitivo se subirá a la plataforma de [www.compranet.sonora.gob.mx](http://www.compranet.sonora.gob.mx) el día de hoy, para que los licitantes puedan consultarlo.
6. Hubo cambios en el catálogo de conceptos en el concepto **PAVH0003**: FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR42 DE 15CM DE ESPESOR ACABADO RALLADO, NCLUYE: CIMBRA METALICA, REFUERZO CON MALLA 6/6 10-10, JUNTA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" ENTRE GUARNICION Y LOSA, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Por lo que deberá decir lo siguiente: **PAVH0007**: FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR DE RESISTENCIA F'C=350 KG/CM<sup>2</sup>, PREMEZCLADO, ACABADO RALLADO, NCLUYE: CIMBRA METALICA, REFUERZO CON MALLA 6/6 10-10, JUNTA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" ENTRE GUARNICION Y LOSA, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

En el concepto **AA31727**: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO " L", f'<sub>c</sub>=200 KG/CM<sup>2</sup> DE SECCION DE 0.1225 M<sup>2</sup> DE HORMA 15X15 + 40X25 ESQUINAS BOLEADAS, INCLUYE: AFINE Y PREPARACION DE FONDO DE EXCAVACION, SUMINISTRO, COLOCACION Y REMOCION DE CIMBRAS METALICAS, SUMINISTRO DEL CONCRETO HIDRAULICO CON LA RESISTENCIA INDICADA, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", COLOCACION DE JUNTAS A BASE DE PLACA DE CELOTEX DE 1/2 " DE ESPESOR ESPACIADAS A CADA 3 METROS, COLADO, VIBRADO, ACABADO DE LAS SUPERFICIES, CURADO CON CURACRETO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. (SE DEBERA CONSIDERAR LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE COCHERAS).



**AA31727:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO" L",  $f'c=200$  KG/CM<sup>2</sup> DE SECCION DE 0.1225 M2 DE HORMA 15X15 + 40X25 ESQUINAS BOLEADAS, INCLUYE: AFINE Y PREPARACION DE FONDO DE EXCAVACION, SUMINISTRO, COLOCACION Y REMOCION DE CIMBRAS METALICAS, SUMINISTRO DEL CONCRETO HIDRAULICO CON LA RESISTENCIA INDICADA, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", COLOCACION DE JUNTAS A BASE DE PLACA DE CELOTEX DE 1/2 " DE ESPESOR ESPACIADAS A CADA 3 METROS, COLADO, VIBRADO, ACABADO DE LAS SUPERFICIES, CURADO CON CURACRETO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. (SE CONSIDERA LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE COCHERAS).

7. Toda la documentación del paquete de la licitación será dirigida al C. ING. MIGUEL ANGEL CAMACHO ESPINOZA como Encargado del Despacho de la Coordinación General del CECOP.

**ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:**

**NO SE RECIBIERON PREGUNTAS NI DUDAS POR VÍA ELECTRÓNICA, TELÉFONO, NI FAX.**

**NO SE PRESENTARON LICITANTES.**

Siendo las **13:30 horas** del mismo día se dió por terminada la reunión, se levanta la presente minuta para los efectos a que haya lugar, la que una vez leída fue firmada de conformidad por los asistentes.

**POR EL CONSEJO ESTATAL DE  
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

**ING. LUIS ARMANDO SANDOVAL AGUILAR**  
ANALISTA DE COSTOS



**CECOP**  
Consejo Estatal de  
Concertación para la Obra Pública

**POR LA SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL**

*Mario A. Rasón D.*

**ING. MARIO ARTURO RASCÓN DURÁN**  
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

HOJA 4/4